PRAÇA DE EVENTOS VALINTINA MATIAS - Implantação, ampliação e requalificação

N

ORTOFOTO — 2020



SITUACÃO EM 2020

Início das obras da Praça de Eventos, com execução dos alicerces e aterro para construção do palco. A área apresentava predominância de solo exposto, caracterizando a fase inicial da implantação.

ORTOFOTO — 2022



SITUACÃO EM 2022

Primeira etapa concluída: palco, pátio de eventos, jardins, bancos de concreto, quadra de areia e quadra sintética. Área da quadra sintética: 18,00 × 30,00 m; limites demarcados: 16,00 × 28,00 m.

ORTOFOTO — 2025



SITUACÃO EM 2025

Ampliação da quadra sintética para área de 30,00 × 45,00 m, com limites demarcados de 28,00 × 43,00 m. Construção de quatro quiosques, banheiros e parque infantil, além da pavimentação de 100% do terreno da praça.

SÍNTESE DA ANÁLISE COMPARATIVA

A análise das ortofotos evidencia três etapas da implantação da Praça de Eventos Valintina Matias: em 2020, início das obras e preparação do palco; em 2022, conclusão da primeira etapa, com pátio, jardins, bancos e quadras esportivas; e, em 2025, ampliação da quadra de grama sintética, implantação de quatro quiosques, banheiros e parque infantil, além da pavimentação integral do terreno. A evolução caracteriza a consolidação de um espaço público de lazer, esporte e eventos na região central.

EVOLUÇÃO DA QUADRA SINTÉTICA

2022 Área: 18 × 30 m | Jogo: 16 × 28 m

2025 Área: 30 × 45 m | Jogo: 28 × 43 m

Áreas de implantação: 540 → 1.350 m²

LEGENDA

- Imóveis cadastrados
- Lotes
- Sistema viário

LOCALIZAÇÃO

Praça de Eventos Valintina Matias, situada na região central da sede urbana de Júlio Borges–PI, delimitada pelas ruas Boa Vista, Gumercino Pinto e Santa Luzia.

MELHORIAS

Urbanização da praça, palco e pátio de eventos; jardins, bancos de concreto, quadra de areia e quadra sintética ampliada; quatro quiosques, banheiros, parque infantil e pavimentação integral do terreno.

FONTE

Base Cartográfica Municipal de Júlio Borges – Piauí.
ORTOFOTOMOSAICOS 2020, 2022 E 2025.

Aquisição: 01 a 03/06/2020; 29/09/2022; 30/05/2025.

SIRGAS 2000 / UTM 23S